

BAUSTELLENPROTOKOLL



Baustellenprotokoll für den Zellulosewärmedämmstoff **ISOCELL** gemäß bauaufsichtlicher Zulassung vom Institut für Bautechnik in Berlin mit der Registriernummer Z.23.11-1236

Bauvorhaben

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

ISOCELL Fachbetrieb

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Produktionsdatum d. Dämmmaterials: _____

Maschinen-Typ: _____

Dämmstoff Produktionsnummer: _____

Maschinennummer: _____

Bei hohlraumfüllender Verarbeitung

Hiermit bestätigt der ISOCELL Fachbetrieb, dass folgende Verdichtungswerte in den Bauteilen erzielt wurden:

Bauteil	Gemessene Einbaudicke (3.2. der Zulassung)	Errechnete Rohdichte (4.1.1 der Zulassung)	Rohdichte aus Eigenüberwachung (A 2.2 der Zulassung, Prüfkorb*) 4.1 d. Zul.	Dämmfläche (abzüglich Holzanteil)	Anemometerdruck (Maschine)	Datum der Verarbeitung
Dach	<input type="text"/> cm	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> m ²	_____	_____
Wand	<input type="text"/> cm	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> m ²	_____	_____
Decke	<input type="text"/> cm	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> m ²	_____	_____

Bei freiliegender Verarbeitung

Hiermit bestätigt der ISOCELL Fachbetrieb, dass folgende Verdichtungswerte in den Bauteilen erzielt wurden:

Beim offen aufgeblasen Verfahren ist um 20 % überhöht aufzublasen (Nennstärke = Einbaudicke – 20 %)

Bauteil	Gemessene Einbaudicke ¹ (3.2 Zul.; A1 d. Zul.)	Errechnete Rohdichte (bez. auf Einbaudicke)	Rohdichte aus Eigenüberwachung (A 2.2 der Zulassung, Prüfkorb*) 4.1 d. Zul.	Dämmfläche (abzüglich Holzanteil)	Anemometerdruck (Maschine)	Datum der Verarbeitung
Boden	<input type="text"/> cm	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> kg/m ³	<input type="text"/> m ²	_____	_____

¹ gemessene Einbaudicke = 80 % der Einbaudicke

* bei mehreren Prüfungen ist der Mittelwert selbständig zu berechnen und einzutragen.

Die Baustelle ist entsprechend den gesetzlichen Anforderungen an Einblaswärmedämmung ausgeführt.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift des Fachbetriebs / Verarbeiters

Unterschrift des Bauherrn / Auftraggebers

V2-a 08-2018